



**STRATEŠKI PLAN RAZVOJA OPŠTINE U OKVIRU
GLAVNOG GRADA GOLUBOVCI
2021-2025**

**IZVJEŠTAJ
O OSTVARENJU AKCIONOG PLANA
za 2021. godinu**

Mart, 2022

I UVOD

Strateški plan razvoja Opštine u okviru Glavnog grada - Golubovci 2021-2025 sačinjen je na osnovu člana 8 Zakona o regionalnom razvoju („Sl. list CG“, br. 20/11, 26/11, 20/15 i 47/19), po metodologiji utvrđenoj Pravilnikom o metodologiji za izradu Strateškog plana razvoja jedinice lokalne samouprave („Sl. list CG“, br. 68/16). Usvojen je na XIX sjednici Skupštine Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci, održanoj 23. jula 2021. godine.

Nakon izrade analize postojećeg stanja i SWOT analize, definisana su četiri specifična strateška cilja, za čiju realizaciju je predviđeno 19 prioriteta, koji će karakterisati predstojeći period realizacije Strateškog plana, i to:

Specifični strateški cilj 1: Razvoj i unapređenje komunalne infrastrukture i djelatnosti, sa sledećim prioritetima: Izgradnja i rekonstrukcija putne infrastrukture, Izgradnja vodovodne infrastrukture, Unaprijeđenje infrastrukture za sport i rekreaciju i Unaprijeđenje ostale komunalne infrastrukture;

Specifični strateški cilj 2: Zaštita životne sredine, sa sledećim prioritetima: Upravljanje otpadom, Upravljanje komunalnim otpadnim vodama, Zaštita prirodnih resursa, Podizanje ekološke svijesti i Promocija energetske efikasnosti;

Specifični strateški cilj 3: Razvoj privrede, sa sledećim prioritetima: Promocija potencijala za investicije i stvaranje usova za razvoj privrede i otvaranje novih radnih mjesta, Razvoj poljoprivredne proizvodnje i unapređenje konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača, Razvoj tržišta poljoprivrednih proizvoda i Unapređenje turističke ponude

Specifični strateški cilj 4: Veća dostupnost i kvalitet društvenih servisa, sa sledećim prioritetima: Unapređenje administrativnih kapaciteta Opštine, Unapređenje socijalne zaštite, Unapređenje kulturnih sadržaja i zaštita kulturnog nasljeđa, Digitalizacija usluga, Unapređenje uslova za sprovođenje zdravstvene zaštite i Unapređenje uslova za obrazovanje.

Pored navedenih prioriteta, kao opšti cilj koji se postiže realizacijom projekata prepoznato je – **stvaranje uslova za kvalitetniji život građana.**

U skladu sa Pravilnikom o metodologiji za izradu Strateškog plana razvoja jedinice lokalne samouprave, Koordinator izrade u saradnji sa Radnom grupom, sprovodi praćenje realizacije Strateškog plana i podnosi godišnji izvještaj Skupštini, Konsultativnoj grupi i Ministarstvu.

II IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROJEKATA IZ GODIŠNJEG AKCIONOG PLANA ZA 2021. GODINU

Tokom sprovođenja Strateškog plana razvoja, svake godine se, uporedo sa pripremom novog godišnjeg akcionog plana, priprema izvještaj o rezultatima ostvarenim tokom sprovođenja prethodnog godišnjeg akcionog plana. Izvještavanje se vrši dostavljanjem tabelarnih pregleda, čija je forma definisana u samom dokumentu Strateškog plana razvoja Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci 2021-2025.

Izvještavanje se vrši u formi Godišnjeg izvještaja o sprovođenju Strateškog plana razvoja i formi za Finansijski godišnji izvještaj o sprovođenju Godišnjeg akcionog plana, koji su dati u nastavku teksta.

STRATEŠKI CILJ 1 – Razvoj i unapređenje komunalne infrastrukture i djelatnosti

PRIORITET 1.1. Izgradnja i rekonstrukcija putne infrastrukture

Projekat	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
1.Rekonstrukcija saobraćajnice Golubovci-Mataguži (dionica „Trešnjica“-Gošići)	Deponovana sredstva za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa	Dužina rekonstruisane saobraćajnice	2021	Opština u okviru Glavnog grada – Golubovci	Direkcija za imovinu, Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice, Uprava za katastar i državnu imovinu	Izmijenjen Glavni projekat, pribavljene saglasnosti vlasnika zemljišta za ulazak u radove, raspisan javni poziv za izbor izvođača radova, koji je trajao do 30. decembra 2021. godine
2.Rekonstrukcija saobraćajnice od centralne kapele do naselja Golubovci (faza I u zoni LSL Centralno groblje Golub.)		Dužina rekonstruisane saobraćajnice	2021.	Opština u okviru Glavnog grada Golubovci	Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice	Projekat privremeno obustavljen zbog raskida ugovora sa projektantom
3.Investiciono održavanje i sanacija	Sanirano oko 4,5 km saobraćajnica	Dužina saniranih opštinskih i	2021	Opština u okviru Glavnog	Putevi d.o.o.	

opštinskih i nekategorisanih puteva i ulica		nekategorisanih puteva		grada – Golubovci		
4.Rekonstrukcija saobraćajnice Anovi – Plavnica(izrada Glavnog projekta rekonstrukcije)		Izrađen Glavni projekat	2021	Opština u okviru Glavnog grada – Golubovci	Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice	Projekat privremeno odložen do donošenja planske dokumentacije
5. Izgradnja saobraćajnice u zoni UP „Beglake“ (izrada Glavnog projekta)		Glavni projekat	2021	Opština u okviru Glavnog grada – Golubovci	Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice	Projekat privremeno odložen, do donošenja planske dokumentacije

Projekat	Utrošena sredstva			
	Ukupno	Budžet JLS	Državni budžet	Drugi izvori
Rekonstrukcija saobraćajnice Golubovci-Mataguži (dionica „Trešnjica“-Gošići) – navedeni iznos se odnosi na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa	167.308,00	167.308,00		
Investiciono održavanje i sanacija opštinskih i nekategorisanih puteva i ulica	261.093,19	261.093,19		

PRIORITET 1.2. Izgradnja vodovodne infrastrukture

Projekat	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
6.Izgradnja nedostajuće vodovodne infrastrukture	Izgrađeno 5 km nove vodovodne mreže	Broj novih priključaka na vodovodnu infrastrukturu	2021	Opština u okviru Glavnog grada – Golubovci	Vodovod I kanalizacija d.o.o.	

Projekat	Utrošena sredstva			
	Ukupno	Budžet JLS	Državni budžet	Drugi izvori
Izgradnja nedostajuće vodovodne infrastrukture	158.774,76	158.774,76		

PRIORITET 1.3. Unapređenje infrastrukture za sport i rekreaciju

Projekat	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
7. Uređenje sportskih terena	Sanirana 4 sportska poligona	Broj saniranih sportskih terena	2021	Opština u okviru Glavnog grada – Golubovci	Putevi d.o.o., Agencija za stanovanje doo, Sportsko-rekreativno društvo Zeta	

Projekat	Utrošena sredstva			
	Ukupno	Budžet JLS	Državni budžet	Drugi izvori
Uređenje sportskih terena	19.905,63	19.905,63		

PRIORITET 1.4 Unapređenje ostale komunalne infrastrukture

Projekat	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
8. Izgradnja trga u Anovima	Zaključen Ugovor sa izvođačem radova, u skladu sa Ugovorom uplaćen Avans, uplaćena sredstva za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa	Izgrađen centralni trg	2021	Opština u okviru Glavnog grada – Golubovci		
9. Izgradnja dječijih igrališta i pejzažno uređenje zelenih površina	Izgrađena 3 nova dječija igrališta, uređene zelene površine na dvije lokacije	Broj izgrađenih dječijih igrališta,	2021	Opština u okviru Glavnog grada – Golubovci	Zelenilo d.o.o. Podgorica, Agencija za stanovanje doo	
10. Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete	Postavljena javna rasvjeta u dužini od oko 18.000 metara, sa 85 novih stubova i ugrađeno 347 novih svetiljki	Broj postavljenih sijalica javne rasvjete	2021	Opština u okviru Glavnog grada – Golubovci	Komunalne usluge d.o.o.	
11. Sanacija domova kulture		Saniran objekat	2021	Opština u okviru Glavnog grada – Golubovci		Za sanaciju krova doma omladine Golubovcima nije bilo dostavljenih ponuda na javnom

						pozivu, postupak će biti ponovljen u 2022.
12. Izgradnja privremenog parkirališta u Anovima	Izgrađeno privremeno parkiralište u naselju Anovi sa oko 50 parking mj.	Broj parking mjesta	2021	Opština u okviru Glavnog grada – Golubovci	Putevi d.o.o.	

Projekat	Utrošena sredstva			
	Ukupno	Budžet JLS	Državni budžet	Drugi izvori
Izgradnja trga u Anovima	294.484,21	294.484,21		
Izgradnja dječijih igrališta i pejzažno uređenje zelenih površina	99.881,56	99.881,56		
Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete	106.397,96	106.397,96		
Izgradnja privremenog parkirališta u Anovima	25.139,56	25.139,56		

STRATEŠKI CILJ 2 – Zaštita životne sredine

PRIORITET 2.4. Podizanje ekološke svijesti

Projekat	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
13. Edukacija o selektivnom sakupljanju otpada	Realizovane radionice u četiri osnovne škole i vrtiću i radionica za odrasle, edukovano oko 310 djece i 20 odraslih; podijeljeno oko 350 flajera, postavljene posude za selektivno sakupljanje otpada u javnim obrazovnim ustanovama; nabavljeno 40 posuda za selektivno odlaganje otpada za građane	Broj edukovanih građana	2021.	Opština u okviru Glavnog grada – Golubovci	“Čistoća” d.o.o. “Deponija” doo, angažovani konsultanti	

Projekat	Utrošena sredstva			
	Ukupno	Budžet JLS	Državni budžet	Drugi izvori
Edukacija o selektivnom odlaganju otpada	2.333,00	2.333,00		

STRATEŠKI CILJ 3 – Razvoj privrede

PRIORITET 3.2. Razvoj poljoprivredne proizvodnje i unapređenja konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača

Projekat	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
14. Program podsticajnih mjera za razvoj poljoprivrede	Realizovano 9 mjera podrške, sa 32 korisnika, registrovano 18 novih polj.gazdinst.	Broj korisnika mjera podrške, broj reg. poljoprivrednih gazdinstava	2021	Opština u okviru Glavnog grada – Golubovci		

Projekat	Utrošena sredstva			
	Ukupno	Budžet JLS	Državni budžet	Drugi izvori (Budžet Glavnog grada)
Program podsticajnih mjera za razvoj poljoprivrede	56.060,42	51.060,42		5.000,00

PRIORITET 3.3. Razvoj tržišta poljoprivrednih proizvoda

Projekat	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
15. Izgradnja zelene pijace	Izrađen geomehanički elaborat za potrebe projektovanja	Broj zakupaca tezgi	2021	Opština u okviru Glavnog grada – Golubovci	Glavni gradski arhitekta, Tržnice i pijace d.o.o.	U 2021. godini završena je tenderska procedura za izbor obrađivača Glavnog projekta, ugovor

						zaključen početkom 2022. godine
--	--	--	--	--	--	---------------------------------

Projekat	Utrošena sredstva			
	Ukupno	Budžet JLS	Državni budžet	Drugi izvori
Izgradnja zelene pijace	2.528,90	2.528,90		

PRIORITET 3.4. Unapređenje turističke ponude

Projekat	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
16. Organizacija manifestacija		Broj izlagača, Broj učesnika u programima	2021	Opština u okviru Glavnog grada – Golubovci	Turistička organizacije Podgorice, NP „Skadarsko jezero“	Zbog epidemiološke situacije, nije bilo uslova za organizaciju manifestacija

Projekat	Utrošena sredstva			
	Ukupno	Budžet JLS	Državni budžet	Drugi izvori
Organizacija manifestacija				

STRATEŠKI CILJ 4 – Veća dostupnost i kvalitet društvenih servisa

PRIORITET 4.1. Unapređenje administrativnih kapaciteta Opštine

Projekat	Ostvareni rezultati	Indikatori i sredstva provjere	Period sprovođenja	Nosioci aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Komentari na sprovođenje projekta
17. Izrada studije opravdanosti osnivanja samostalne Opštine Zeta	Izrađena Studija	Izrađena studija	2021.	Opština u okviru Glavnog grada – Golubovci		Studija dostavljena nadležnom Ministarstvu na dalje postupanje
18. Izgradnja administrativnog objekta za potrebe Opštine		Idejno rješenje za objekat	2021	Opština u okviru Glavnog grada – Golubovci	Glavni gradski arhitekta	Konkurs za idejno rješenje nije sproveden, o potrebi sprovođenja Konkursa traženo

						je mišljenje Glavnog državnog arhitekta
19. Izgradnja objekta za dnevni boravak starih lica	Završen Glavni projekat , potpisan Sporazum o finansiranju sa UNDP	Broj korisnika usluga dnevnog boravka za stara lica	2021	Opština u okviru Glavnog grada – Golubovci	UNDP, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja	

Projekat	Utrošena sredstva			
	Ukupno	Budžet JLS	Državni budžet	Drugi izvori
Izrada studije opravdanosti osnivanja samostalne Opštine Zeta	12.466,05	12.466,05		
Izgradnja objekta za dnevni boravak starih lica	150.000,00	150.000,00		

PROJEKAT broj 1: Rekonstrukcija saobraćajnice Golubovci-Mataguži (dionica "Trešnjica"-Gošići)

Nosioci projekta: Opština u okviru Glavnog grada-Golubovci, Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice, Direkcija za imovinu Glavnog grada Podgorice

Vrijednost projekta: 1.000.000,00 EUR **Rok realizacije I faze:** 7 mjeseci, **Indikatori:** Dužina rekonstruisane saobraćajnice, **Izvor finansiranja:** Budžet Opštine u okviru Glavnog grada - Golubovci

Status realizacije: Tokom 2021. godine izvršena je izmjena projektne dokumentacije za saobraćajnicu, kako bi se izašlo u susret građanima i izgrađeni obostrani trotoari za pješake. Pribavljene su i saglasnosti za ulazak u radove prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji od vlasnika zemljišta na trasi saobraćajnice, nakon čega su deponovana sredstva za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na namjenski račun Ministarstva finansija, u skladu sa procjenjenom vrijednošću zemljišta. Raspisan je tender za izbor najpovoljnijeg izvođača radova, koji je završen 30.12.2021. godine.

Utrošena sredstva u 2021: Za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa uplaćeno 167.308,00€

Projekat broj 3 : Investiciono održavanje i sanacija opštinskih i nekategorisanih puteva i ulica

Nosioci projekta: Opština u okviru Glavnog grada Golubovci, "Putevi" doo

Vrijednost projekta : 260.000,00€, **Rok realizacije:** **Indikatori:** Dužina saniranih saobraćajnica, **Izvor finansiranja:** Budžet Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci

Status realizacije : U 2021. godini sanirano je oko 4,5 km saobraćajnica

Utrošena sredstva u 2021. godini : 261.093,19€.

Projekat broj 6: Izgradnja nedostajuće vodovodne infrastrukture

Nosioci projekta : Opština u okviru Glavnog grada Golubovci, "Vodovod i kanalizacija"

Vrijednost projekta: 200.000,00€ **Rok realizacije:** 2021. godina, **Indikatori:** Broj priključaka na vodovodnu mrežu, **Izvor finansiranja :** Budžet Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci

Status realizacije: Izgrađeno oko 5 km nove vodovodne mreže.

Utrošena sredstva u 2021. godini : 158.774,76€

Projekat broj 7: Uređenje sportskih terena

Nosioci projekta: Opština u okviru Glavnog grada Golubovci, Agencija za stanovanje

Vrijednost projekta: 20.000,00€ **Rok realizacije:** 2021. godina, **Indikatori:** Broj saniranih sportskih terena, **Izvor finansiranja:** Budžet Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci

Status realizacije: Tokom godine, izvršena je nabavka mobilijara (koševi, table, golovi...) i sanirana 4 sportska terena.

Utrošena sredstva u 2021. godini: 19.905,63€

Projekat broj 8: Izgradnja trga u Anovima

Nosioci projekta: Opština u okviru Glavnog grada Golubovci, Direkcija za imovinu

Vrijednost projekta: 300.000,00€, **Rok realizacije:** 2021. godina, **Indikatori:** Izgrađen centralni trg, **Izvor finansiranja:** Budžet Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci

Status realizacije: Na osnovu procjene vrijednosti od strane vještaka, deponovana sredstva za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, na namjenski račun Ministarstva finansija. Sproveden postupak izbora najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova, zaključen Ugovor i izvršena uplata avansa u visini od 100.000,00€ za izvođenje radova.

Utrošena sredstva u 2021. godini: 294.484,21€